

# 施 工 実 績 表

(2020年 4月～2022年 3月)

Block Boring 協会

# 施工実績表

発注元	工事名	工事場所	口径	延長	土質
ガス工事	株式会社オティックス西浅工場(1期) 引込に伴う推進工事	愛知県西尾市 2020年5月	鋼管φ400	7.75m	砂質土 土被り2.8m 推進機BB-2
大阪ガス 株式会社	エスロード近江八幡推進工事	滋賀県近江八幡市 2020年8月	鋼管φ400	6.75m	シルト質粘土 N値3程度 土被り4.0m 推進機BB-2
長岡市水道局	令和2年度 建配更第6号配水管 布設替工事	新潟県長岡市 2020年9月	鋼管φ400	4.4m	粗石混り土 土被り3.9m 推進機BB-2
弥富市 開発部下水道課	公共下水道工事(佐古木東第2-2工区)	愛知県弥富市 2020年9月	鋼管φ500 塩ビ管VUφ200布設	11.1m	砂質土 N値18程度 土被り3.9m、PC杭切断 推進機BB-2
熊本市上下水道局 水道整備課	中央区水前寺江津湖公園付近 φ600・φ300耗配水管推進工事	熊本県熊本市 中央区 2020年9月～10月	鋼管φ900 2スパン	21.1m 11.8m	砂礫 N値16～23 土被り7.3m、鋼矢板切断 推進機BB-4、BB-3
横須賀市 上下水道局	8工区久里浜第1排水区雨水枝線 430-3号ほか築造工事	神奈川県横須賀市 2020年10月～11月	鋼管φ1100-HP管φ800 (他工法が障害物に当り変更) 2スパン	9.5m 0.5m	砂層(軟弱) 土被り4.2m、コンクリ切断 推進機BB-3
蟹江町役場	蟹江町公共下水道事業 下水道管きよ布設工事(その2-1)	愛知県 蟹江町 2020年11月	鋼管φ600 塩ビ管VMφ400布設	12.45m	シルト混り砂 N値20～27 土被り6.4m 推進機BB-2
名古屋市上下 水道局 技術本部 建設部工務課	第3次露橋雨水調整池流入管 下水道築造工事	愛知県名古屋市 中川区 2020年11月	鋼管φ1100-FRPM管φ900 鋼管φ1000-FRPM管φ800	1.93m 2.03m	砂質土 N値46程度 土被り15m、本管取付 推進機BB-3
蟹江町役場	蟹江町公共下水道事業 下水道管きよ布設工事(その2-3)	愛知県 蟹江町 2020年11月	鋼管φ700 塩ビ管VMφ400布設	17.15m	シルト混り砂 N値13～24 土被り6.0m、PC杭切断 推進機BB-3
和歌山市 企業局下水道部 下水道建設課	令和1年度公共下水道事業 東部4号汚水幹線工事	和歌山県和歌山市 2020年11月	鋼管φ900 (他工法が障害物に当り 障害物撤去)	8.85m	砂礫 N値10～20 土被り6.5m、鋼矢板切断 推進機BB-3
三菱ケミカル(株)	第1変電所OFケーブル更新(受電2号線)	岡山県倉敷市 2020年12月	鋼管φ400	9.5m	砂質土 土被り1.8m 推進機BB-2
久留米市企業局	水分工区下水道管渠布設(52工区)工事	福岡県久留米市 2021年1月	鋼管φ400 塩ビ管VUφ150布設	6.0m	玉石混り砂礫層 N値30程度 土被り2.1m 推進機BB-2

# 施工実績表

発注元	工事名	工事場所	口径	延長	土質
東京都下水道局	江東区枝川二丁目付近再構築工事	東京都 江東区 20年10月～21年1月	鋼管φ1600 FRPM管φ1350布設	15.83m	シルト質細砂 N値5～10 土被り7.0m、鋼矢板切断 推進機BB-4
岡山市水道局	駅元線φ400mm～φ250mm 配水管布設工事	岡山県岡山市 北区 2021年2月	鋼管φ600	24.5m	砂礫 N値28～35 土被り7.4m、PC杭切断 推進機BB-3
石巻市建設部 下水道建設課	西流下2号青葉東1号幹線 及び準幹線築造工事	宮城県石巻市 2021年3月	鋼管φ600 塩ビ管VUφ300布設 (他工法が障害物に当り変更)	8.3m	砂質土、土被り4.2m PC杭・残置ケーシング切断 人孔取付、推進機BB-2
東邦ガス 株式会社	松阪市大口町地内推進工事	三重県松阪市 2021年3月	鋼管φ500	16.3m	砂質土 土被り5.0m 推進機BB-2.5
日本下水道事業団	石巻市北北上運河右岸 第二幹線管渠復興建設工事	宮城県石巻市 2021年4月	鋼管φ1100 FRPM管φ1000布設 (他工法からの変更、引継ぎ)	7.37m	地盤改良土 土被り6.0m、本管取付 推進機BB-3
四日市市上下水道局 下水建設課	令和2年度 公共下水道事業 生桑污水管渠布設工事(その3)	三重県四日市市 2021年5月	鋼管φ400 塩ビ管VUφ200布設	8.65m	砂質シルト N値3～4 土被り3.0m、人孔取付 推進機BB-2
西尾市上下水道部	公共下水道築造工事 西尾東部処理分区3-1	愛知県西尾市 2021年6月	鋼管φ500 塩ビ管VUφ350布設	7.25m	砂質土 N値6～8 土被り3.7m、鋼矢板切断 推進機BB-2
大阪ガス 株式会社	伏見西部 第五H32 推進工事	京都府京都市 伏見区 2021年7月	鋼管φ1000 ガス管・水道管供用	3.00m	地盤改良土 土被り3.7m 推進機BB-3
東邦ガス 株式会社	伊勢市船江町 中圧B腐食対策	三重県伊勢市 2021年8月	鋼管φ400	12.1m	礫質土 N値30前後 土被り5.0m 推進機BB-2
関西電力 株式会社	夢洲島内管路新設工事(2工区)	大阪府大阪市 此花区 2021年9月	鋼管φ1350	5.1m	地盤改良土 土被り3.5m 推進機BB-4
和歌山市企業局 水道工務部	吉礼配水管布設工事	和歌山県和歌山市 2021年10月	鋼管φ800	13.65m	砂質シルト N値5～15 土被り3.3m 推進機BB-3
長崎市上下水道局 水道建設課	尾上町(径900耗)配水管推進工事(3)	長崎県長崎市 2021年11月	鋼管φ1100	7.8m	シルト混り砂 N値3程度 土被り4.7m 推進機BB-3

